

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Výstavba dešťové kanalizace HMMC

Dne 5.12.2007 v Nošovicích

Přítomni dle prezenční listiny

APB provedla za sledované období následující činnosti:

K dnešnímu dni je zhotoveno celkem 1516 m z celkové délky projektované 6.723 m DK.

Zhotovitel zpochybňuje celkovou délku 6.723 m díla DK, toto bude vysvětleno příští KD.

Od posledního KD byly provedeny firmou Teststav s.r.o. celkem 4 zkoušky míry zhutnění zásypu DK, všechny zkoušky vyhovují předepsaným charakteristikám.

Fa Lesostavby Frýdek Místek a.s. provedla za sledované období následující činnosti:

ORL- RWA01 kompletní, ORL – RW A02 instalace nádrží, ORL RW-A03.01 nádrže instalovány, prováděn zásyp drtí (cca ½), ORL RW-A03.02 kompletně proveden, provádí se zásyp zeminou

Harmonogram (HMG):

HMG aktualizovaný bude k dispozici na pravidelném KD odsouhlasený fy BOVIS, HMMC, AMCO,

Podklady předané EPS 5.12.2007:

- Výpočet odtokových parametrů z odlučovačů ropných látek fy Purator (Ing. Svadbík).
- EPS byly předány protokoly o provedených zkouškách míry zhutnění (8 zkoušek na minulém KD, 4 zkoušky na tomto KD)

Úkoly:

- Zúčastněným bude rozeslán aktualizovaný HMG (HMMC, 10.12.2007).
- Zúčastněným bude předán výpočet doložení koncentrace ropných látek na výstupu odlučovačů splňující parametr 0,2 mg/l NEL ověřený autorizovanými osobami, (NTDI, 10.12.2007)
- **NTDI rozešle základní fotodokumentaci cca 9-12 fotografií jako přílohu následující situační zprávy (průběžně)**
- NTDI prověří délku DK, vysvětlí do příštího KD

Příští kontrolní den se bude konat 19.12.2007 v 9:30 v prostorách zasedací místnosti AMCO

Účastníci KD souhlasí s výše uvedenými body zápisu.

