

Zápis z kontrolní prohlídky stavby
H-Projekt, Sekce 04 Montážní hala

Účastníci: Ing. V. Kocich, Stavební úřad Dobrá
Mgr. Petr Michník, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Hyun Sik Baik, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Ing. Jaromír Brunhofer, amco
Ing. Tomáš Buroň, Technoprojekt

15.2.2008, Stavba H-Projekt Nošovice

1.

Při kontrolní prohlídce objektu Sekce 04 Montážní hala bylo zjištěno, že je dokončena hrubá stavba haly a probíhají stavební práce v interiéru a montážní práce na technologiích.

Zástupce stavebního úřadu konstatuje že změny stavby, o jejichž povolení stavebník požádal, se nedotýkají práv účastníků stavebního řízení a dotčené orgány se změnami písemně vyslovily souhlas, takže jsou splněny podmínky pro povolení změn stavby podle § 118 odst. 3 Stavebního zákona zápisem do stavebního deníku.

2.

Při kontrolní prohlídce Sekce 10 bylo zjištěno, že probíhá realizace všech stavebních objektů této sekce. Stavební úřad u stavebních objektů, jejichž realizace byla zahájena v rozporu s vydaným stavebním povolením, zahájí řízení o odstranění stavby. Stavebník požádá o dodatečné povolení těchto změn.

