

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

### Výstavba dešťové kanalizace HMMC

Dne 19.12.2007 v Nošovicích

Přítomni dle prezenční listiny

#### **APB provedla za sledované období následující činnosti:**

K dnešnímu dni je zhotoveno celkem 1901 m z celkové délky projektované 5.670 m DK (upřesněno n základě požadavku z KD 5.12.2007).

Je provedeno celkem 20 zkoušek míry zhutnění zásypu DK firmou Teststav s.r.o., všechny zkoušky vyhovují předepsaným charakteristikám.

#### **Fa Lesostavby Frýdek Místek a.s. provedla za sledované období následující činnosti:**

ORL- RWA01 kompletní, ORL – RW A02 instalace nádrží - pozastaveno, ORL RW-A03.01 kompletně proveden, ORL RW-A03.02 kompletně proveden.

Účastníci kontrolního dne berou na vědomí stanovisko EPS ze dne 13.12.2007, kde EPS konstatuje, že stavba ORL je prováděna „bez povolení či souhlasu příslušných orgánů. Uvedené zjevným porušením stavebního zákona a taktéž výše citovaných článků deklaráce“.

Zástupci Agentury CzechInvest seznámili s výše uvedeným stanoviskem EPS nezávislý technický dozor, který požádal o zastavení prací na instalaci odlučovačů ropných látek do 19.12.2007 (datum nejbližšího kontrolního dne) zápisem ve stavebním deníku ze dne 14.12.2007.

EPS požaduje okamžité zastavení prací na instalaci odlučovačů ropných látek a přímo souvisejících prací.

Účastníci KD dále konstatovali, že předložené doplnění technické zprávy „Dešťové kanalizace“ Spojení stok odlučovačů, která je potvrzená místně příslušným vodoprávním úřadem“ popisuje i specifikaci a stavebně technické parametry odlučovačů ropných látek. Toto bylo schváleno zápisem do stavebního deníku firmy Lesostavby Frýdek Místek a.s. při kontrolní prohlídce staveniště místně příslušným vodoprávním úřadem dne 23.10.2007.

Účastníci KD konstatovali, že dosavadní průběh stavby SO 1033 je v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy včetně změny stavby schválené místně příslušným vodoprávním úřadem dne 23.10.2007. Současně nedošlo k porušení „Deklarace porozumění“. Dále upozorňují zhotovitele na dodržení podmínek, které jsou obsaženy v podmínkách příslušných rozhodnutí včetně změny stavby schválené místně příslušným vodoprávním úřadem dne 23.10.2007.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že není důvodu k pozastavení stavebních prací na objektu SO 1033.

Příští kontrolní den se bude konat 9.1.2008 v 9:30 v prostorách zasedací místnosti AMCO

Účastníci KD souhlasí s výše uvedenými body zápisu.

