

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Výstavba dešťové kanalizace HMMC

Dne 21.11.2007 v Nošovicích

Přítomni dle prezenční listiny

Zástupcům EPS byla předána v elektronické formě projektová dokumentace k SO 1033 DD (detailed design) aktuální k 7.11.2007, která je schválena vodoprávním úřadem OŽP Frýdek Místek.

APB provedla za sledované období následující činnosti:

RW1 DN 1000 130, RW3 DN 600, 25 m, DN 800, 210 m, DN 1200, 285,5 m, DN 1400, 70 m, DN1600, 241 m

K dnešnímu dni celkem 961,5 m z celkové délky projektované 6.723 m

Fa Lesostavby Frýdek Místek a.s. provedla za sledované období následující činnosti:

ORL- RWA01 kompletní, ORL – RW A02 hrubý výkop, příprava základové spáry pro betonáž základových desek, ORL RW-A03.01 proveden hrubý výkop, ORL RW-A03.02 osazeny 2 ocelové nádrže

Od posledního KD bylo provedeno firmou Teststav s.r.o. celkem 7 zkoušek míry zhutnění záspy DK, všechny zkoušky vyhovují předepsaným charakteristikám

Harmonogram (HMG):

HMG aktualizovaný bude pravidelně k dispozici na pravidelném KD odsouhlasený fy BOWIS, HMC, AMCO, Nezávislý technický dozor investora.

Podklady předané EPS 7.11.2007

Vodoprávnímu úřadu byly předány následující dokumenty „Doplnění technické zprávy „Dešťová kanalizace spojení stok odlučovačů“, stejná verze byla předána i EPS, což je doloženo razítky úřadu na dokumentaci předané EPS, na základě tohoto dokumentu byla vydána změna stavby před dokončením. Jiné dokumenty předány v rámci této výše uvedené změny stavby před dokončením nebyly.

V realizační dokumentaci došlo ke změně oproti dokumentaci

Zástupci EPS konstatují, že v podmínce č. 11 stanoviska EIA je uvedeno že odlučovače na výstupu musí splňovat minimálně 0,2 mg NEL.

Do příštího KD budou stavebníkem předloženy další doklady, které potvrdí požadovaný parametr 0,2 mg NEL na výstupu odlučovačů.

EPS a stavebník obdrží pravidelné situační zprávy NTDI CI včetně fotodokumentace. Současně budou EPS předány veškeré doklady ke zkouškám míry zhutnění.

Příští kontrolní den se bude konat 5.12.2007 v 9:30 v prostorách zasedací místnosti AMCO

Účastníci KD souhlasí s výše uvedenými body zápisu.

